



MUNICIPIO DE: ALFAJAYUCAN, HGO.
PROGRAMA DE OBRAS AUTORIZADAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO FAISM
EJERCICIO FISCAL 2016

Unidad Administrativa: MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN
Area: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Responsable: ARQ. JOSE DANIEL VELASQUEZ FLORES

Clave o número de obra	Nombre de la obra	Localidad	Estructura Financiera Inicial					Estructura Financiera Modificada					Modalidad de ejecución	Avance actualizado	
			Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Total	Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Total		Físico	Financiero
2016/FAISM006001	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO	CUARTA MANZANA TOXTHA		\$ -	\$ 96,607.04	\$ -	\$ 96,607.04	\$ -	\$ -	96,607.04	\$ -	\$ 96,607.04	CONTRATO	20.00%	100.00%
2016/FAISM006002	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	CUARTA MANZANA TOXTHA		\$ -	\$ 693,422.13	\$ -	\$ 693,422.13	\$ -	\$ -	693,097.36	\$ -	\$ 693,097.36	CONTRATO	100.00%	0.00%
2016/FAISM006003	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR SEGUNDA ETAPA (APORTACION MUNICIPAL)	ZOZEA	\$ 2,275,000.00	\$ -	\$ 975,000.00	\$ -	\$ 3,250,000.00	\$ 2,273,772.24	\$ -	975,000.00	\$ -	\$ 3,248,772.24	CONTRATO	30.00%	0.00%
2016/FAISM006004	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR PRIMERA ETAPA (APORTACION MUNICIPAL)	SAN ANTONIO CORRALES	\$ 2,400,000.00	\$ -	\$ 600,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ 2,396,981.65	\$ -	600,000.00	\$ -	\$ 2,996,981.65	CONTRATO	40.00%	0.00%
2016/FAISM006005	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	HUAPILLA, LA	\$ -	\$ -	\$ 789,690.00	\$ -	\$ 789,690.00	\$ -	\$ -	789,105.49	\$ -	\$ 789,105.49	CONTRATO	60.00%	60.00%
2016/FAISM006006	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	MADHO CERRO PRIETO	\$ -	\$ -	\$ 379,757.51	\$ -	\$ 379,757.51	\$ -	\$ -	379,757.51	\$ -	\$ 379,757.51	CONTRATO	60.00%	30.00%
2016/FAISM006007	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	NOPALERA NAXTHEY, LA	\$ -	\$ -	\$ 517,727.67	\$ -	\$ 517,727.67	\$ -	\$ -	517,727.67	\$ -	\$ 517,727.67	CONTRATO	100.00%	60.00%
2016/FAISM006008	MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE EN AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "NARCISO MENDOZA" C.C.T. 13DPR2062A	YONTHE CHICO	\$ -	\$ -	\$ 120,329.69	\$ -	\$ 120,329.69	\$ -	\$ -	120,329.69	\$ -	\$ 120,329.69	CONTRATO	80.00%	0.00%
2016/FAISM006009	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO EL CALVARIO-XOTHE SEGUNDA ETAPA, TRAMO CARRETERO DEL KM 4+175 AL KM 5+120	BAXTHE	\$ -	\$ -	\$ 3,024,158.16	\$ -	\$ 3,024,158.16	\$ -	\$ -	3,023,647.71	\$ -	\$ 3,023,647.71	CONTRATO	0.00%	0.00%
2016/FAISM006010	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, LA JOYA No. 1	BAXTHE	\$ -	\$ -	\$ 492,477.18	\$ -	\$ 492,477.18	\$ -	\$ -	492,477.18	\$ -	\$ 492,477.18	CONTRATO	0.00%	0.00%
2016/FAISM006011	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, EL RINCON	DECA	\$ -	\$ -	\$ 201,147.54	\$ -	\$ 201,147.54	\$ -	\$ -	201,147.54	\$ -	\$ 201,147.54	CONTRATO	0.00%	0.00%

2016/FAISM006012	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, CALLE INDEPENDENCIA	TERCERA MANZANA	\$ -	\$ -	\$ 614,378.17	\$ -	\$ 614,378.17	\$ -	\$ -	614,307.82	\$ -	\$ 614,307.82	CONTRATO	0.00%	0.00%
2016/FAISM006013	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, CALLE REVOLUCION	TERCERA MANZANA	\$ -	\$ -	\$ 631,784.30	\$ -	\$ 631,784.30	\$ -	\$ -	631,133.75	\$ -	\$ 631,133.75	CONTRATO	0.00%	0.00%
2016/FAISM006014	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	NEXNI			\$ 247,800.06		\$ 247,800.06	\$ -	\$ -	247,800.06	\$ -	\$ 247,800.06	CONTRATO	0.00%	0.00%
2016/FAISM006015	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	MADHO SAN PABLO		\$ -	\$ 795,393.21		\$ 795,393.21	\$ -	\$ -	794,993.95	\$ -	\$ 794,993.95	CONTRATO	0.00%	0.00%
2016/FAISM006016	AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	EL ESPIRITU	\$ -	\$ -	\$ 303,639.76	\$ -	\$ 303,639.76	\$ -	\$ -	303,639.76	\$ -	\$ 303,639.76	CONTRATO	30.00%	30.00%
2016/FAISM006017	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	SAN LUCAS	\$ -	\$ -	\$ 348,045.37	\$ -	\$ 348,045.37	\$ -	\$ -	348,045.37	\$ -	\$ 348,045.37	CONTRATO	30.00%	30.00%
2016/FAISM006018	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	LA PIEDAD	\$ -	\$ -	\$ 489,841.97	\$ -	\$ 489,841.97	\$ -	\$ -	489,841.97	\$ -	\$ 489,841.97	CONTRATO	0.00%	30.00%
2016/FAISM006019	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA No. TV041 C.C.T. 13DTV0402U	CERRO AZUL	\$ -	\$ -	\$ 197,286.37	\$ -	\$ 197,286.37	\$ -	\$ -	197,286.37	\$ -	\$ 197,286.37	CONTRATO	0.00%	0.00%
2016/FAISM006020	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE CENTRAL	SAN PABLO OXTOTIPAN	\$ -	\$ -	\$ 258,846.35	\$ -	\$ 258,846.35	\$ -	\$ -	258,846.35	\$ -	\$ 258,846.35	CONTRATO	0.00%	0.00%
2016/FAISM006021	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA LA JOYA No. 2	BAXTHE	\$ -	\$ -	\$ 246,391.52	\$ -	\$ 246,391.52	\$ -	\$ -	246,391.52	\$ -	\$ 246,391.52	CONTRATO	0.00%	0.00%
2016/FAISM006022	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE HIDALGO	SAN PABLO OXTOTIPAN	\$ -	\$ -	\$ 337,304.91	\$ -	\$ 337,304.91	\$ -	\$ -	337,304.91	\$ -	\$ 337,304.91	CONTRATO	0.00%	0.00%
2016/FAISM006023	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	CAÑADA, LA	\$ -	\$ -	\$ 195,127.28	\$ -	\$ 195,127.28	\$ -	\$ -	195,127.28	\$ -	\$ 195,127.28	CONTRATO	0.00%	0.00%
2016/FAISM006024	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO	MADHO CORRALES	\$ -	\$ -	\$ 343,492.76	\$ -	\$ 343,492.76	\$ -	\$ -	343,492.76	\$ -	\$ 343,492.76	CONTRATO	0.00%	0.00%
2016/FAISM006025	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA CAMINO AL TANQUE	MADHO CORRALES	\$ -	\$ -	\$ 224,197.47	\$ -	\$ 224,197.47	\$ -	\$ -	224,197.47	\$ -	\$ 224,197.47	CONTRATO	0.00%	0.00%
2016/FAISM006026	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA LAS PALMAS	SANTA MARIA XIGUI	\$ -	\$ -	\$ 634,724.87	\$ -	\$ 634,724.87	\$ -	\$ -	634,724.87	\$ -	\$ 634,724.87		0.00%	0.00%
2016/FAISM006027	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA	YONTHE CHICO	\$ -	\$ -	\$ 502,416.02	\$ -	\$ 502,416.02	\$ -	\$ -	502,416.02	\$ -	\$ 502,416.02	CONTRATO	0.00%	0.00%
2016/FAISM006028	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	SAN ANTONIO TEZOQUIPAN	\$ -	\$ -	\$ 628,720.21	\$ -	\$ 628,720.21	\$ -	\$ -	628,720.21	\$ -	\$ 628,720.21		0.00%	0.00%

2016/FAISM006029	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA	SAN AGUSTIN TLALIXTICAPA	\$ -	\$ -	\$ 1,101,933.15	\$ -	\$ 1,101,933.15	\$ -	\$ -	1,101,933.15	\$ -	\$ 1,101,933.15	CONTRATO	60.00%	0.00%
2016/FAISM006030	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	PRIMERA MANZANA DOSDHA	\$ -	\$ -	\$ 359,548.38	\$ -	\$ 359,548.38	\$ -	\$ -	\$ 359,548.38	\$ -	\$ 359,548.38	CONTRATO	20.00%	0.00%
2016/FAISM006031	AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	PRIMERA MANZANA DOSDHA			\$ 251,362.59		\$ 251,362.59			\$ 250,104.00		\$ 250,104.00	CONTRATO	100.00%	100.00%
2016/FAISM006032	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	XAMAGE	\$ -	\$ -	\$ 736,255.27	\$ -	\$ 736,255.27	\$ -	\$ -	\$ 732,206.74	\$ -	\$ 732,206.74	CONTRATO	0.00%	0.00%
2016/FAISM006033	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE AGUA POTABLE	CEBOLLETAS			\$ 258,243.65		\$ 258,243.65			\$ 257,067.41		\$ 257,067.41	CONTRATO	0.00%	0.00%
2016/FAISM006034	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	BUENAVISTA			\$ 732,715.59		\$ 732,715.59			\$ 729,811.71		\$ 729,811.71	CONTRATO	0.00%	0.00%
			\$ 4,675,000.00	\$ -	\$ 18,026,126.39	\$ -	\$ 23,004,766.15	\$ 4,670,753.89	\$ -	\$ 17,330,959.90	\$ -	\$ 22,001,713.79			

Formato : MR-01

PROGRAMA DE OBRAS AUTORIZADAS

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

LOGOTIPO:

Insertar el logotipo representativo del Municipio.

MUNICIPIO DE:

Especificar el nombre del Municipio.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Especificar el nombre del Fondo o Programa con la que se ejecutará la obra, de tal forma que exista un formato por fondo.

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

Indicar el nombre de la unidad administrativa ejecutora de las obras reportadas.

AREA:

Indicar en nombre del area encargada de la información

RESPONSABLE:

Indicar el nombre del responsable del área.

CLAVE DE LA OBRA:

Número o clave con el que se identifica la obra.

NOMBRE DE LA OBRA:

Indicar el nombre de la obra.

LOCALIDAD:

Indicar el nombre de la Localidad.

ESTRUCTURA FINANCIERA INICIAL:

Montos que conforman la estructura financiera inicial en la columna que corresponda.

ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA:

Montos que conforman la estructura financiera en en caso de modificacion por aumento o dismunución en la columna que corresponda.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

Indicar si la obra es por Contrato (C) , Administración dorecta (AD)

AVANCE ACTUALIZADO FISICO:

Indicar el avance fisico real de la obra

AVANCE ACTUALIZADO FINANCIERO:

Indicar los pagos realizados de la obra

TIPO DE ADJUDICACIÓN:

Referir el tipo de adjudicación de la obra de acuerdo al monto.

OBRA RECEPCIONADA:

Anotar si la obra esta entregada y recepcionada por Contraloria del Estado de Hidalgo y/o Contraloria Interna, asi como el comité de obra

PARTICIPACION DE FONDOS:

Mencionar, en su caso, la fuente de financiemiento federal que forma parte de la estructura financiera de la obra

ELABORÓ:

Incluir el nombre y firma de la persona que llenó el formato.

AUTORIZÓ:

Incluir el nombre y firma del responsable del área encargada de la información.

MR-01

Tipo de Adjudicación	Obra recepcionada	Participación de fondos federales
ADJUDICACION DIRECTA	NO	CONAGUA
INVITACION A TRES CONTRATISTAS	NO	CONAGUA
LICITACION	NO	
LICITACION	NO	
ADJUDICACION DIRECTA	NO	
INVITACION A TRES CONTRATISTAS	NO	
ADJUDICACION DIRECTA	NO	

INVITACION A TRES CONTRATISTAS	NO	
ADJUDICACION DIRECTA	NO	
INVITACION A TRES CONTRATISTAS	NO	SEDESOL Y GOBIERNO DEL ESTADO
INVITACION A TRES CONTRATISTAS	NO	SEDESOL Y GOBIERNO DEL ESTADO
ADJUDICACION DIRECTA	NO	
LICITACION NACIONAL	NO	
ADJUDICACION DIRECTA	NO	
ADJUDICACION DIRECTA	NO	
ADJUDICACION DIRECTA	NO	
INVITACION A TRES CONTRATISTAS	NO	
ADJUDICACION DIRECTA	NO	
INVITACION A TRES CONTRATISTAS	NO	
ADJUDICACION DIRECTA	NO	
ADJUDICACION DIRECTA	NO	
INVITACION A TRES CONTRATISTAS	NO	
ADJUDICACION DIRECTA	NO	
ADJUDICACION DIRECTA	NO	

ADJUDICACION DIRECTA	NO	



MUNICIPIO DE: ALFAJAYUCAN, HGO.
PROGRAMA DE OBRAS AUTORIZADAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)
EJERCICIO FISCAL 2016

Unidad Administrativa: MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN
Area: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Responsable: ARQ. JOSE DANIEL VELASQUEZ FLORES

Clave o número de obra	Nombre de la obra	Localidad	Estructura Financiera Inicial					Estructura Financiera Modificada					Modalidad de ejecución	Avance actualizado		Tipo de Adjudicación	
			Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Total	Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Total		Físico	Financiero		
2016/FAFEF-00202	Pavimentación asfáltica de camino El Calvario-Xothe 3a etapa del Km 5+876 al Km 7+546	BAXTHE	4,995,369.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,995,369.55	\$ 4,995,026.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,995,026.03	CONTRATO	100.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA
TOTAL			\$ 4,995,369.55				\$ 4,995,369.55	\$ 4,995,026.03				\$ 4,995,026.03					

Formato : MR-01

PROGRAMA DE OBRAS AUTORIZADAS

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

LOGOTIPO:	Insertar el logotipo representativo del Municipio.
MUNICIPIO DE:	Especificar el nombre del Municipio.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Especificar el nombre del Fondo o Programa con la que se ejecutará la obra, de tal forma que exista un formato por fondo.
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Indicar el nombre de la unidad administrativa ejecutora de las obras reportadas.
AREA:	Indicar en nombre del area encargada de la información
RESPONSABLE:	Indicar el nombre del responsable del área.
CLAVE DE LA OBRA:	Número o clave con el que se identifica la obra.
NOMBRE DE LA OBRA:	Indicar el nombre de la obra.
LOCALIDAD:	Indicar el nombre de la Localidad.
ESTRUCTURA FINANCIERA INICIAL:	Montos que conforman la estructura financiera inicial en la columna que corresponda.
ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA:	Montos que conforman la estructura financiera en en caso de modificacion por aumento o disminución en la columna que corresponda.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	Indicar si la obra es por Contrato (C) , Administración dorecta (AD)
AVANCE ACTUALIZADO FISICO:	Indicar el avance fisico real de la obra
AVANCE ACTUALIZADO FINANCIERO:	Indicar los pagos realizados de la obra
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	Referir el tipo de adjudicación de la obra de acuerdo al monto.
OBRA RECEPCIONADA:	Anotar si la obra esta entregada y recepcionada por Contraloria del Estado de Hidalgo y/o Contraloria Interna, asi como el comité de obra
PARTICIPACION DE FONDOS:	Mencionar, en su caso, la fuente de financiamiento federal que forma parte de la estructura financiera de la obra
ELABORÓ:	Incluir el nombre y firma de la persona que llenó el formato.
AUTORIZÓ:	Incluir el nombre y firma del responsable del área encargada de la información.

MR-01

Obra repcionada	Participación de fondos federales
NO	FAFEM



MUNICIPIO DE: ALFAJAYUCAN, HGO.
 PROGRAMA DE OBRAS AUTORIZADAS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO FFIEM
 EJERCICIO FISCAL 2016

Unidad Administrativa: MUNICIPIO DE ALFAJAYUCAN
 Area: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 Responsable: ARQ. JOSE DANIEL VELASQUEZ FLORES

Clave o número de obra	Nombre de la obra	Localidad	Estructura Financiera Inicial					Estructura Financiera Modificada					Modalidad de ejecución	Avance actualizado		Tipo de Adjudicación
			Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Total	Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Total		Físico	Financiero	
2016/FFIEM006001	Construcción de empedrado en camino de acceso al ejido de Baxthe	BAXTHE	1,483,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,483,500.00	\$ 1,480,879.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,480,879.92	CONTRATO	80.00%	0.00%	INVITACION A TRES
2016/FFIEM006002	Construcción de aulas - módulo Colegio de Bachilleres	ALFAJAYUCAN	1,483,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,483,500.00	\$ 1,481,367.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,481,367.24	CONTRATO	0.00%	0.00%	INVITACION A TRES
2016/FFIEM006003	Techado de patio de usos múltiples en el Jardín de Niños "Huemac" clave: 13DJN0049C	ALFAJAYUCAN	791,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 791,200.00	\$ 791,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 791,200.00	CONTRATO	100.00%	0.00%	ADJUDICACION DIRECTA
TOTAL			\$ 3,758,200.00				\$ 3,758,200.00	\$ 3,753,447.16				\$ 3,753,447.16				

Formato : MR-01

PROGRAMA DE OBRAS AUTORIZADAS

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

LOGOTIPO:	Insertar el logotipo representativo del Municipio.
MUNICIPIO DE:	Especificar el nombre del Municipio.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Especificar el nombre del Fondo o Programa con la que se ejecutará la obra, de tal forma que exista un formato por fondo.
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Indicar el nombre de la unidad administrativa ejecutora de las obras reportadas.
AREA:	Indicar en nombre del area encargada de la información
RESPONSABLE:	Indicar el nombre del responsable del área.
CLAVE DE LA OBRA:	Número o clave con el que se identifica la obra.
NOMBRE DE LA OBRA:	Indicar el nombre de la obra.
LOCALIDAD:	Indicar el nombre de la Localidad.
ESTRUCTURA FINANCIERA INICIAL:	Montos que conforman la estructura financiera inicial en la columna que corresponda.
ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA:	Montos que conforman la estructura financiera en en caso de modificacion por aumento o disminución en la columna que corresponda.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	Indicar si la obra es por Contrato (C) , Administración dorecta (AD)
AVANCE ACTUALIZADO FISICO:	Indicar el avance fisico real de la obra
AVANCE ACTUALIZADO FINANCIERO:	Indicar los pagos realizados de la obra
TIPO DE ADJUDICACIÓN:	Referir el tipo de adjudicación de la obra de acuerdo al monto.
OBRA RECEPCIONADA:	Anotar si la obra esta entregada y recepcionada por Contraloria del Estado de Hidalgo y/o Contraloria Interna, asi como el comité de obra
PARTICIPACION DE FONDOS:	Mencionar, en su caso, la fuente de financiamiento federal que forma parte de la estructura financiera de la obra
ELABORÓ:	Incluir el nombre y firma de la persona que llenó el formato.
AUTORIZÓ:	Incluir el nombre y firma del responsable del área encargada de la información.

MR-01

Obra receptionada	Participación de fondos federales
NO	FFIEM
NO	FFIEM
NO	FFIEM

