



MUNICIPIO DE: ALFAJAYUCAN, HGO.  
 PROGRAMA DE OBRAS AUTORIZADAS  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO FOFIN  
 EJERCICIO FISCAL 2017

MR-01

Unidad Administrativa: Presidencia Municipal de Alfajayucan, Hgo.

Area: Direccion de Obras Públicas

Responsable: Arq. José Daniel Velázquez Flores

Clave o número de obra	Nombre de la obra	Localidad	Estructura Financiera Inicial					Estructura Financiera Modificada					Modalidad de ejecución	Avance actualizado		Tipo de Adjudicación	Obra recepcionada	Participación de fondos federales
			Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Total		Físico	Financiero			
2017/FOFIN-00225	TRANSFERENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA C.C.T. 13DPR2059N	SAN LUCAS	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ 999,979.61		\$ -		\$ 999,979.61	Contrato	100.00%	100.00%	invitacion a cuando menos 3	No	FOFIN
2017/FOFIN-01674	TRANSFERENCIA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA GOLONDRINAS-ALFAJAYUCAN	LA HUAPILLA	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ 3,995,701.29		\$ -		\$ 3,995,701.29	Contrato	0.00%	30.00%		No	FOFIN
2017/FOFIN-01816	TRANSFERENCIA PARA LA AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE ACCESO ALFAJAYUCAN-ZOZEA, 1ER ETAPA	ALFAJAYUCAN	\$ 8,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000,000.00	\$ 7,998,992.74		\$ -		\$ 7,998,992.74	Contrato	0.00%	30.00%		No	FOFIN
2017/FOFIN-01817	TRANSFERENCIA PARA LA PAVIMENTACION EN CALLE PRIMERA MANZANA ,2DA ETAPA	ALFAJAYUCAN	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ 996,948.83	\$ -	\$ -		\$ 996,948.83	Contrato	0.00%	30.00%		No	FOFIN
			\$ 14,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,000,000.00	\$ 13,991,622.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,991,622.47						

ELABORO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. JOSE DANIEL VELAZQUEZ FLORES

AUTORIZO

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. TORIBIO RAMIREZ MARTINEZ

Formato : MR-01

## PROGRAMA DE OBRAS AUTORIZADAS

### REFERENCIA

LOGOTIPO:

MUNICIPIO DE:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

AREA:

RESPONSABLE:

CLAVE DE LA OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA:

LOCALIDAD:

ESTRUCTURA FINANCIERA INICIAL:

ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA:

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

AVANCE ACTUALIZADO FISICO:

AVANCE ACTUALIZADO FINANCIERO:

TIPO DE ADJUDICACIÓN:

OBRA RECEPCIONADA:

PARTICIPACION DE FONDOS:

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

### DESCRIPCIÓN

Insertar el logotipo representativo del Municipio.

Especificar el nombre del Municipio.

Especificar el nombre del Fondo o Programa con la que se ejecutará la obra, de tal forma que exista un formato por fondo.

Indicar el nombre de la unidad administrativa ejecutora de las obras reportadas.

Indicar en nombre del area encargada de la información

Indicar el nombre del responsable del área.

Número o clave con el que se identifica la obra.

Indicar el nombre de la obra.

Indicar el nombre de la Localidad.

Montos que conforman la estructura financiera inicial en la columna que corresponda.

Montos que conforman la estructura financiera en caso de modificación por aumento o disminución en la columna que corresponda.

Indicar si la obra es por Contrato (C) , Administración directa (AD)

Indicar el avance fisico real de la obra

Indicar los pagos realizados de la obra

Referir el tipo de adjudicación de la obra de acuerdo al monto.

Anotar si la obra esta entregada y recepcionada por Contraloria del Estado de Hidalgo y/o Contraloria Interna, asi como el comité de obra

Mencionar, en su caso, la fuente de financiamiento federal que forma parte de la estructura financiera de la obra

Incluir el nombre y firma de la persona que llenó el formato.

Incluir el nombre y firma del responsable del área encargada de la información.



MUNICIPIO DE: ALFAJAYUCAN, HGO.  
PROGRAMA DE OBRAS AUTORIZADAS  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO FAISM  
EJERCICIO FISCAL 2017

MR-01

Unidad Administrativa: Presidencia Municipal de Alfajayucan, Hgo.

Area: Direccion de Obras Públicas

Responsable: Arq. José Daniel Velázquez Flores

Clave o número de obra	Nombre de la obra	Localidad	Estructura Financiera Inicial					Estructura Financiera Modificada					Modalidad de ejecución	Avance actualizado		Tipo de Adjudicación	Obra recepcionada
			Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Total		Físico	Financiero		
2017/FAISM006001	Perforación exploratoria de pozo para agua potable (Aportación Municipal)	LA SALITRERA	\$ 2,489,828.96		\$ 1,067,068.27		\$ 3,556,897.23	\$ 2,489,828.96		\$ 1,067,068.27		\$ 3,556,897.23	Contrato	35.00%	100.00%	Licitacion Publica	No
2017/FAISM006002	Construcción de drenaje sanitario Segunda Etapa (Aportación Municipal)	SAN ANTONIO CORRALES	\$ 1,225,000.00		\$ 525,000.00		\$ 1,750,000.00	\$ 1,225,000.00		\$ 525,000.00		\$ 1,750,000.00	Contrato	100.00%	76.57%	invitacion a cuando menos 3	No
2017/FAISM006003	Ampliacion de drenaje sanitario Tercera Etapa (Aportacion Municipal)	ZOZEA	\$ 990,000.00		\$ 660,000.00		\$ 1,650,000.00	\$ 990,000.00		\$ 660,000.00		\$ 1,650,000.00	Contrato	100.00%	81.92%	cuando menos 3	No
2017/FAISM006004	Construcción de sistema de agua potable Primera Etapa (aportación municipal)	TAXHIE	\$ 646,008.69	\$ 487,306.43	\$ 138,430.43	\$ -	\$ 1,271,745.55	\$ 646,008.69	\$ 487,306.43	\$ 138,430.43		\$ 1,271,745.55	Contrato	100.00%	100.00%	Licitacion Publica	No
2017/FAISM006005	Construcción de pavimento hidráulico en camino de acceso	PUEBLO NUEVO	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 498,287.68	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 498,287.68	Contrato	100.00%	100.00%	invitacion a cuando menos 3	No
2017/FAISM006006	Construcción de pavimento hidráulico en camino de acceso	EL ZAPOTE (FONTEZUELAS)	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 498,287.68	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 498,287.68	Contrato	100.00%	100.00%	invitacion a cuando menos 3	No
2017/FAISM006007	Construcción de pavimento hidráulico en camino de acceso	SANN AGUSTIN TLALIXTICAPA	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 498,287.68	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 498,287.68	Contrato	100.00%	100.00%	cuando menos 3	No
2017/FAISM006008	Construcción de pavimento hidráulico en camino de acceso	SANTA MARIA LA PALMA	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 498,287.68	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 498,287.68	Contrato	100.00%	100.00%	invitacion a cuando menos 3	No
2017/FAISM006009	Construcción de pavimento hidráulico en camino de acceso	BAXTHE	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 498,287.68	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 498,287.68	Contrato	100.00%	100.00%	invitacion a cuando menos 3	No
2017/FAISM006010	Ampliación de energía eléctrica en manzana centro	SANTA MARIA LA PALMA			\$ 230,721.18					\$ 230,721.18			Contrato	100.00%	99.57%	Adjudicacion Directa	No
2017/FAISM006011	Ampliación de energía eléctrica en 2a. Manzana 2	LA VEGA			\$ 231,576.03					\$ 231,576.03			Contrato	90.00%	99.57%	Adjudicacion Directa	No
2017/FAISM006012	Ampliación de red de distribución de agua potable	NEXNI			\$ 291,998.41					\$ 291,998.41			Contrato	100.00%	98.71%	Adjudicacion Directa	No
2017/FAISM006013	Construcción de la red de conducción de agua potable primera etapa	SAN PEDRO LA PAZ			\$ 606,144.16					\$ 606,144.16			Contrato	0.00%	0.00%	invitacion a cuando menos 3	No
2017/FAISM006014	Construcción de fosas sépticas (10 fosas)	EL PEÑON			\$ 243,499.73					\$ 243,499.73			Contrato	85.00%	100.00%	Adjudicacion Directa	No
2017/FAISM006015	Construcción de fosas sépticas (10 fosas)	PRIMERA MANZANA DOSDHA			\$ 190,273.98					\$ 190,273.98			Contrato	100.00%	100.00%	Adjudicacion Directa	No
2017/FAISM006016	Ampliación de drenaje sanitario en calles Clavel, Girasol, Jazmin, Amapola	CUARTA MANZANA DOTZIHAI			\$ 415,468.24					\$ 415,468.24			Contrato	98.00%	99.57%	Adjudicacion Directa	No
2017/FAISM006017	Construcción concreto hidráulica en calle principal	LA NOPALERA			\$ 834,646.41					\$ 834,646.41			Contrato	100.00%	94.52%	invitacion a cuando menos 3	No
2017/FAISM006018	Construcción de empedrado y concreto hidráulica en calle principal	CEBOLLETAS			\$ 631,517.92					\$ 631,517.92			Contrato	100.00%	98.71%	invitacion a cuando menos 3	No
2017/FAISM006019	Ampliación de energía eléctrica manzana centro	DECA			\$ 224,166.15					\$ 224,166.15			Contrato	80.00%	99.57%	Adjudicacion Directa	No
2017/FAISM006020	Ampliación de energía eléctrica en manzana centro	SAN ANTONIO CORRALES			\$ 154,677.29					\$ 154,677.29			Contrato	40.00%	99.57%	Adjudicacion Directa	No
2017/FAISM006021	Ampliación de energía eléctrica en calle Pirules	MILPA GRANDE			\$ 128,033.06					\$ 128,033.06			Contrato	70.00%	99.57%	Adjudicacion Directa	No
2017/FAISM006022	Ampliación de energía eléctrica manzana la Joya 2	BAXTHE			\$ 153,806.36					\$ 153,806.36			Contrato	90.00%	99.57%	Adjudicacion Directa	No
2017/FAISM006023	Mejoramiento de energía eléctrica manzana la Florida 1	SAN PABLO OXTOTIPAN			\$ 300,922.17					\$ 300,922.17			Contrato	90.00%	98.71%	Adjudicacion Directa	No

2017/FAISM006024	Ampliación de energía eléctrica 4a manzana	LA VEGA		\$	117,457.16				\$	117,457.16			Contrato	90.00%	99.57%	Adjudicación Directa	No
2017/FAISM006025	Ampliación de energía eléctrica en la manzana 4	BOXTHO		\$	241,392.90				\$	241,392.90			Contrato	90.00%	99.57%	Adjudicación Directa	No
2017/FAISM006026	Mejoramiento de energía eléctrica manzana la Florida 2	SAN PABLO OXTOTIPAN		\$	540,034.69				\$	540,034.69			Contrato	90.00%	98.71%	Adjudicación Directa	No
2017/FAISM006028	Ampliación de energía eléctrica en manzana centro	DOYDHE		\$	180,039.34				\$	180,039.34			Contrato	90.00%	99.57%	Adjudicación Directa	No
2017/FAISM006029	Ampliación de energía eléctrica manzana la Joya 1	BAXTHE		\$	534,867.65				\$	534,867.65			Contrato	90.00%	98.71%	Adjudicación Directa	No
2017/FAISM006030	Ampliación de energía eléctrica en 2a manzana 1	LA VEGA		\$	368,900.65				\$	368,900.65			Contrato	95.00%	98.71%	Adjudicación Directa	No
2017/FAISM006031	Ampliación de drenaje sanitario	BUENAVISTA		\$	235,334.13				\$	235,334.13			Contrato	100.00%	98.71%	Adjudicación Directa	No
2017/FAISM006032	Ampliación de drenaje sanitario en camino a Huixthey	XAMAGE		\$	536,421.58				\$	536,421.58			Contrato	100.00%	99.57%	Adjudicación Directa	No
2017/FAISM006033	Equipamiento de pozo profundo de agua potable 3a etapa	YONTHE CHICO		\$	581,715.11				\$	581,715.11			Contrato	85.00%	98.71%	invitación a cuando menos 3	No
2017/FAISM006034	Construcción de fosas sépticas (10 fosas)	LA CAÑADA		\$	243,499.73				\$	243,499.73			Contrato	0.00%	0.00%	Adjudicación Directa	No
2017/FAISM006035	Ampliación de energía eléctrica en calle Santo Niño	MILPA GRANDE		\$	671,354.82				\$	671,354.82			Contrato	60.00%	98.71%	Adjudicación Directa	No
2017/FAISM006036	Ampliación de energía eléctrica en manzana la Cuesta	DONGUIÑO		\$	503,079.21				\$	503,079.21			Contrato	50.00%	98.71%	Adjudicación Directa	No
2017/FAISM006037	Ampliación de red de distribución de agua potable en calle Union	CUARTA MANZANA TOXTHA		\$	150,231.67				\$	150,231.67			Contrato	95.00%	98.71%	Adjudicación Directa	No
2017/FAISM006038	Equipamiento de carcamo de agua potable	MADHO CERRO PRIETO		\$	117,174.86				\$	117,174.86			Contrato	70.00%	98.71%	Adjudicación Directa	No
2017/FAISM006039	Equipamiento de pozo profundo de agua potable(5a Etapa)	SAN AGUSTIN TLALXICAPA		\$	686,765.34				\$	686,765.34			Contrato	50.00%	72.67%	invitación a cuando menos 3	No
2017/FAISM006040	Construcción de barda perimetral en escuela preescolar "KUKULCAN" C.C.T. 13KJN17025	DECA		\$	105,025.56				\$	105,025.56			Contrato	100.00%	98.71%	Adjudicación Directa	No
2017/FAISM006041	Construcción de banquetas y guarniciones en camino de acceso a Yonthe Grande	YONTHE GRANDE		\$	123,981.61				\$	123,981.61			Contrato	20.00%	30.00%	Adjudicación Directa	No
2017/FAISM006042	Pavimentación asfáltica de camino	SANTA MARIA XIGUI		\$	625,455.19				\$	625,455.19			Contrato	100.00%	95.30%	invitación a cuando menos 3	No
2017/FAISM006043	Construcción de línea de conducción de agua potable 1a Etapa	LA CRUZ		\$	447,961.02				\$	447,961.02			Contrato	10.00%	75.06%	Adjudicación Directa	No
2017/FAISM006044	Construcción de línea de conducción de agua potable 1a Etapa	CERRO AZUL		\$	447,961.02				\$	447,961.02			Contrato	40.00%	98.71%	Adjudicación Directa	No
2017/FAISM006045	Equipamiento de carcamo de agua potable	SAN ANTONIO TEZOQUIPAN		\$	315,781.06				\$	315,781.06			Contrato	100.00%	30.00%	Adjudicación Directa	No
2017/FAISM006046	Mejoramiento de centro de salud	SANTA MARIA XIGUI		\$	64,141.82				\$	64,141.82			Contrato	100.00%	99.57%	Adjudicación Directa	No
2017/FAISM006047	Construcción de fosas sépticas (10 fosas)	LA PIEDAD		\$	293,400.01				\$	293,400.01			Contrato	0.00%	0.00%	Adjudicación Directa	No
2017/FAISM006048	Ampliación de energía eléctrica en calle Benito Juárez García manzana Cerrito	SANTA MARIA XIGUI		\$	660,778.53				\$	660,778.53			Contrato	90.00%	82.11%	invitación a cuando menos 3	No
2017/FAISM006049	Rehabilitación de red de conducción de agua potable	SAN FRANCISCO SACACHICILCO		\$	53,516.76				\$	53,516.76			Contrato	100.00%	99.57%	Adjudicación Directa	No
2017/FAISM006050	Equipamiento de pozo profundo de agua potable(6a Etapa)	SAN AGUSTIN TLALXICAPA		\$	361,363.81				\$	361,363.81			Contrato	100.00%	98.71%	Adjudicación Directa	No
2017/FAISM006051	Construcción de drenaje sanitario en calle principal	SAN LUCAS		\$	1,094,378.35				\$	1,094,378.35			Contrato	40.00%	0.00%	invitación a cuando menos 3	No
2017/FAISM006052	Construcción de drenaje pluvial en calle Allende	ALFAJAYUCAN		\$	709,408.87				\$	709,408.87			Contrato	30.00%	30.00%	cuando menos 3	No
2017/FAISM006053	Ampliación de drenaje sanitario en calle principal	TERCERA MANZANA		\$	315,529.52				\$	315,529.52			Contrato	65.00%	30.00%	Adjudicación Directa	No
2017/FAISM006054	Ampliación de drenaje sanitario en Manzana Centro	SEGUNDA MANZANA ZUNDHO		\$	411,715.74				\$	411,715.74			Contrato	75.00%	30.00%	Adjudicación Directa	No
2017/FAISM006055	Construcción de drenaje pluvial en calle Cuauhtemoc	ALFAJAYUCAN		\$	895,926.46				\$	895,926.46			Contrato	100.00%	98.71%	invitación a cuando menos 3	No
2017/FAISM006056	Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales	EL ESPIRITU		\$	270,099.72				\$	270,099.72			Contrato	30.00%	62.07%	Adjudicación Directa	No

2017/FAISM006057	Construccion de barda perimetral en escuela curso comunitario preescolar"Benito Juarez"	LA HUAPILLA			\$ 414,089.68					\$ 414,089.68			Contrato	100.00%	98.71%	Adjudicacion Directa	No
2017/FAISM006058	Mejoramiento de barda perimetral en centro de educacion preescolar indigena" Benito Juarez"	LA NOPALERA			\$ 78,714.36					\$ 78,714.36			Contrato	40.00%	0.00%	Adjudicacion Directa	No
2017/FAISM006059	Mejoramiento de instalacion electrica en escuela primaria "Lazaro Cardenas" C.C.T. 13DPB0419U	NAXTHEY			\$ 56,595.63					\$ 56,595.63			Contrato	95.00%	99.57%	Adjudicacion Directa	No
2017/FAISM006060	Construccion de drenaje sanitario en calle Penca Larga, Maquey Manso y Maquey Criollo	ALFAJAYUCAN			\$ 216,523.05					\$ 216,523.05			Contrato	95.00%	99.57%	Adjudicacion Directa	No
2017/FAISM006500	Ampliacion fisica del area de obras publicas	ALFAJAYUCAN			\$ 400,000.00					\$ 400,000.00			Contrato	35.00%	30.00%	Adjudicacion Directa	No
			\$ 5,973,697.25	\$ 1,110,166.03	\$ 21,721,426.00	\$ 622,859.60	\$ 10,720,081.18	\$ 5,973,697.25	\$ 1,110,166.03	\$ 21,721,426.00	\$ 622,859.60	\$ 10,720,081.18					

ELABORO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
  
ARQ. JOSE DANIEL VELAZQUEZ FLORES

AUTORIZO  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
  
C. TORIBIO RAMIREZ MARTINEZ

LOGOTIPO:

Insertar el logotipo representativo del Municipio.

<b>MUNICIPIO DE:</b>	Especificar el nombre del Municipio.
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	Especificar el nombre del Fondo o Programa con la que se ejecutará la obra, de tal forma que exista un formato por fondo.
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA:</b>	Indicar el nombre de la unidad administrativa ejecutora de las obras reportadas.
<b>AREA:</b>	Indicar en nombre del área encargada de la información
<b>RESPONSABLE:</b>	Indicar el nombre del responsable del área.
<b>CLAVE DE LA OBRA:</b>	Número o clave con el que se identifica la obra.
<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b>	Indicar el nombre de la obra.
<b>LOCALIDAD:</b>	Indicar el nombre de la Localidad.
<b>ESTRUCTURA FINANCIERA INICIAL:</b>	Montos que conforman la estructura financiera inicial en la columna que corresponda.
<b>ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA:</b>	Montos que conforman la estructura financiera en en caso de modificación por aumento o disminución en la columna que corresponda.
<b>MODALIDAD DE EJECUCIÓN:</b>	Indicar si la obra es por Contrato (C) , Administración directa (AD)
<b>AVANCE ACTUALIZADO FISICO:</b>	Indicar el avance físico real de la obra
<b>AVANCE ACTUALIZADO FINANCIERO:</b>	Indicar los pagos realizados de la obra
<b>TIPO DE ADJUDICACIÓN:</b>	Referir el tipo de adjudicación de la obra de acuerdo al monto.
<b>OBRA RECEPCIONADA:</b>	Anotar si la obra esta entregada y recepcionada por Contraloría del Estado de Hidalgo y/o Contraloría Interna, así como el comité de obra
<b>PARTICIPACION DE FONDOS:</b>	Mencionar, en su caso, la fuente de financiamiento federal que forma parte de la estructura financiera de la obra
<b>ELABORÓ:</b>	Incluir el nombre y firma de la persona que llenó el formato.
<b>AUTORIZÓ:</b>	Incluir el nombre y firma del responsable del área encargada de la información.












MUNICIPIO DE: ALFAJAYUCAN, HGO.  
 PROGRAMA DE OBRAS AUTORIZADAS  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO FAISM  
 EJERCICIO FISCAL 2017

MR-01

Unidad Administrativa: Presidencia Municipal de Alfajayucan, Hgo.

Area: Direccion de Obras Públicas

Responsable: Arq. José Daniel Velázquez Flores

Clave o número de obra	Nombre de la obra	Localidad	Estructura Financiera Inicial					Estructura Financiera Modificada					Modalidad de ejecución	Avance actualizado		Tipo de Adjudicación	Obra recepcionada
			Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Total		Físico	Financiero		
2017/FAISM006001	Perforación exploratoria de pozo para agua potable (Aportación Municipal)	LA SALITRERA	\$ 2,489,828.96		\$ 1,067,068.27		\$ 3,556,897.23	\$ 2,489,828.96		\$ 1,067,068.27		\$ 3,556,897.23	Contrato	35.00%	30.00%	Licitacion Publica	No
2017/FAISM006002	Construcción de drenaje sanitario Segunda Etapa (Aportación Municipal)	SAN ANTONIO CORRALES	\$ 1,225,000.00		\$ 525,000.00		\$ 1,750,000.00	\$ 1,225,000.00		\$ 525,000.00		\$ 1,750,000.00	Contrato	100.00%	76.57%	invitación a cuando menos 3	No
2017/FAISM006003	Ampliación de drenaje sanitario Tercera Etapa (Aportación Municipal)	ZOZEA	\$ 990,000.00		\$ 660,000.00		\$ 1,650,000.00	\$ 990,000.00		\$ 660,000.00		\$ 1,650,000.00	Contrato	100.00%	81.92%	cuando menos 3	No
2017/FAISM006004	Construcción de sistema de agua potable Primera Etapa (aportación municipal)	TAXHIE	\$ 646,008.69	\$ 487,306.43	\$ 138,430.43	\$ -	\$ 1,271,745.55	\$ 646,008.69	\$ 487,306.43	\$ 138,430.43		\$ 1,271,745.55	Contrato	100.00%	100.00%	Licitacion Publica	No
2017/FAISM006005	Construcción de pavimento hidráulico en camino de acceso	PUEBLO NUEVO	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 498,287.68	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 498,287.68	Contrato	100.00%	100.00%	invitación a cuando menos 3	No
2017/FAISM006006	Construcción de pavimento hidráulico en camino de acceso	EL ZAPOTE (FONTEZUELAS)	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 498,287.68	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 498,287.68	Contrato	100.00%	100.00%	invitación a cuando menos 3	No
2017/FAISM006007	Construcción de pavimento hidráulico en camino de acceso	SANN AGUSTIN TLALIXTICAPA	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 498,287.68	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 498,287.68	Contrato	100.00%	100.00%	cuando menos 3	No
2017/FAISM006008	Construcción de pavimento hidráulico en camino de acceso	SANTA MARIA LA PALMA	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 498,287.68	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 498,287.68	Contrato	100.00%	100.00%	invitación a cuando menos 3	No
2017/FAISM006009	Construcción de pavimento hidráulico en camino de acceso	BAXTHE	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 498,287.68	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 124,571.92	\$ 498,287.68	Contrato	100.00%	100.00%	invitación a cuando menos 3	No
2017/FAISM006010	Ampliación de energía eléctrica en manzana centro	SANTA MARIA LA PALMA			\$ 230,721.18					\$ 230,721.18			Contrato	100.00%	99.57%	Adjudicacion Directa	No
2017/FAISM006011	Ampliación de energía eléctrica en 2a. Manzana 2	LA VEGA			\$ 231,576.03					\$ 231,576.03			Contrato	90.00%	99.57%	Adjudicacion Directa	No
2017/FAISM006012	Ampliación de red de distribución de agua potable	NEXNI			\$ 291,998.41					\$ 291,998.41			Contrato	100.00%	98.71%	Adjudicacion Directa	No
2017/FAISM006013	Construcción de la red de conducción de agua potable primera etapa	SAN PEDRO LA PAZ			\$ 606,144.16					\$ 606,144.16			Contrato	0.00%	0.00%	invitación a cuando menos 3	No
2017/FAISM006014	Construcción de fosas sépticas (10 fosas)	EL PEÑON			\$ 243,499.73					\$ 243,499.73			Contrato	85.00%	100.00%	Adjudicacion Directa	No
2017/FAISM006015	Construcción de fosas sépticas (10 fosas)	PRIMERA MANZANA DOSDHA			\$ 190,273.98					\$ 190,273.98			Contrato	100.00%	100.00%	Adjudicacion Directa	No
2017/FAISM006016	Ampliación de drenaje sanitario en calles Clavel, Girasol, Jazmin, Amapola	CUARTA MANZANA DOTZIHAI			\$ 415,468.24					\$ 415,468.24			Contrato	98.00%	99.57%	Adjudicacion Directa	No
2017/FAISM006017	Construcción concreto hidráulica en calle principal	LA NOPALERA			\$ 834,646.41					\$ 834,646.41			Contrato	100.00%	94.52%	invitación a cuando menos 3	No
2017/FAISM006018	Construcción de empedrado y concreto hidráulica en calle principal	CEBOLLETAS			\$ 631,517.92					\$ 631,517.92			Contrato	100.00%	98.71%	invitación a cuando menos 3	No
2017/FAISM006019	Ampliación de energía eléctrica manzana centro	DECA			\$ 224,166.15					\$ 224,166.15			Contrato	80.00%	99.57%	Adjudicacion Directa	No
2017/FAISM006020	Ampliación de energía eléctrica en manzana centro	SAN ANTONIO CORRALES			\$ 154,677.29					\$ 154,677.29			Contrato	40.00%	99.57%	Adjudicacion Directa	No
2017/FAISM006021	Ampliación de energía eléctrica en calle Pirules	MILPA GRANDE			\$ 128,033.06					\$ 128,033.06			Contrato	70.00%	99.57%	Adjudicacion Directa	No
2017/FAISM006022	Ampliación de energía eléctrica manzana la Joya 2	BAXTHE			\$ 153,806.36					\$ 153,806.36			Contrato	90.00%	99.57%	Adjudicacion Directa	No
2017/FAISM006023	Mejoramiento de energía eléctrica manzana la Florida 1	SAN PABLO OXTOTIPAN			\$ 300,922.17					\$ 300,922.17			Contrato	90.00%	98.71%	Adjudicacion Directa	No

2017/FAISM006024	Ampliación de energía eléctrica 4a manzana	LA VEGA		\$	117,457.16				\$	117,457.16			Contrato	90.00%	99.57%	Adjudicación Directa	No
2017/FAISM006025	Ampliación de energía eléctrica en la manzana 4	BOXTHO		\$	241,392.90				\$	241,392.90			Contrato	90.00%	99.57%	Adjudicación Directa	No
2017/FAISM006026	Mejoramiento de energía eléctrica manzana la Florida 2	SAN PABLO OXTOTIPAN		\$	540,034.69				\$	540,034.69			Contrato	90.00%	98.71%	Adjudicación Directa	No
2017/FAISM006028	Ampliación de energía eléctrica en manzana centro	DOYDHE		\$	180,039.34				\$	180,039.34			Contrato	90.00%	99.57%	Adjudicación Directa	No
2017/FAISM006029	Ampliación de energía eléctrica manzana la Joya 1	BAXTHE		\$	534,867.65				\$	534,867.65			Contrato	90.00%	98.71%	Adjudicación Directa	No
2017/FAISM006030	Ampliación de energía eléctrica en 2a manzana 1	LA VEGA		\$	368,900.65				\$	368,900.65			Contrato	95.00%	98.71%	Adjudicación Directa	No
2017/FAISM006031	Ampliación de drenaje sanitario	BUENAVISTA		\$	235,334.13				\$	235,334.13			Contrato	100.00%	98.71%	Adjudicación Directa	No
2017/FAISM006032	Ampliación de drenaje sanitario en camino a Huixtley	XAMAGE		\$	536,421.58				\$	536,421.58			Contrato	100.00%	99.57%	Adjudicación Directa	No
2017/FAISM006033	Equipamiento de pozo profundo de agua potable 3a etapa	YONTHE CHICO		\$	581,715.11				\$	581,715.11			Contrato	85.00%	98.71%	invitación a cuando menos 3	No
2017/FAISM006034	Construcción de fosas sépticas (10 fosas)	LA CAÑADA		\$	243,499.73				\$	243,499.73			Contrato	0.00%	0.00%	Adjudicación Directa	No
2017/FAISM006035	Ampliación de energía eléctrica en calle Santo Niño	MILPA GRANDE		\$	671,354.82				\$	671,354.82			Contrato	60.00%	98.71%	Adjudicación Directa	No
2017/FAISM006036	Ampliación de energía eléctrica en manzana la Cuesta	DONGUIÑO		\$	503,079.21				\$	503,079.21			Contrato	50.00%	98.71%	Adjudicación Directa	No
2017/FAISM006037	Ampliación de red de distribución de agua potable en calle Union	CUARTA MANZANA TOXTHA		\$	150,231.67				\$	150,231.67			Contrato	95.00%	98.71%	Adjudicación Directa	No
2017/FAISM006038	Equipamiento de carcamo de agua potable	MADHO CERRO PRIETO		\$	117,174.86				\$	117,174.86			Contrato	70.00%	98.71%	Adjudicación Directa	No
2017/FAISM006039	Equipamiento de pozo profundo de agua potable(5a Etapa)	SAN AGUSTIN TLALIXTICAPA		\$	686,765.34				\$	686,765.34			Contrato	50.00%	72.67%	invitación a cuando menos 3	No
2017/FAISM006040	Construcción de barda perimetral en escuela preescolar "KUKULCAN" C.C.T. 13KJN17025	DECA		\$	105,025.56				\$	105,025.56			Contrato	100.00%	98.71%	Adjudicación Directa	No
2017/FAISM006041	Construcción de banquetas y guarniciones en camino de acceso a Yonthe Grande	YONTHE GRANDE		\$	123,981.61				\$	123,981.61			Contrato	20.00%	30.00%	Adjudicación Directa	No
2017/FAISM006042	Pavimentación asfáltica de camino	SANTA MARIA XIGUI		\$	625,455.19				\$	625,455.19			Contrato	100.00%	95.30%	invitación a cuando menos 3	No
2017/FAISM006043	Construcción de línea de conducción de agua potable 1a Etapa	LA CRUZ		\$	447,961.02				\$	447,961.02			Contrato	10.00%	75.06%	Adjudicación Directa	No
2017/FAISM006044	Construcción de línea de conducción de agua potable 1a Etapa	CERRO AZUL		\$	447,961.02				\$	447,961.02			Contrato	40.00%	98.71%	Adjudicación Directa	No
2017/FAISM006045	Equipamiento de carcamo de agua potable	SAN ANTONIO TEZOQUIPAN		\$	315,781.06				\$	315,781.06			Contrato	100.00%	30.00%	Adjudicación Directa	No
2017/FAISM006046	Mejoramiento de centro de salud	SANTA MARIA XIGUI		\$	64,141.82				\$	64,141.82			Contrato	100.00%	99.57%	Adjudicación Directa	No
2017/FAISM006047	Construcción de fosas sépticas (10 fosas)	LA PIEDAD		\$	293,400.01				\$	293,400.01			Contrato	0.00%	0.00%	Adjudicación Directa	No
2017/FAISM006048	Ampliación de energía eléctrica en calle Benito Juárez García manzana Cerrito	SANTA MARIA XIGUI		\$	660,778.53				\$	660,778.53			Contrato	90.00%	82.11%	invitación a cuando menos 3	No
2017/FAISM006049	Rehabilitación de red de conducción de agua potable	SAN FRANCISCO SACACHICHILCO		\$	53,516.76				\$	53,516.76			Contrato	100.00%	99.57%	Adjudicación Directa	No
2017/FAISM006050	Equipamiento de pozo profundo de agua potable(6a Etapa)	SAN AGUSTIN TLALIXTICAPA		\$	361,363.81				\$	361,363.81			Contrato	100.00%	98.71%	Adjudicación Directa	No
2017/FAISM006051	Construcción de drenaje sanitario en calle principal	SAN LUCAS		\$	1,094,378.35				\$	1,094,378.35			Contrato	40.00%	0.00%	invitación a cuando menos 3	No
2017/FAISM006052	Construcción de drenaje pluvial en calle Allende	ALFAJAYUCAN		\$	709,408.87				\$	709,408.87			Contrato	30.00%	30.00%	cuando menos 3	No
2017/FAISM006053	Ampliación de drenaje sanitario en calle principal	TERCERA MANZANA		\$	315,529.52				\$	315,529.52			Contrato	65.00%	30.00%	Adjudicación Directa	No
2017/FAISM006054	Ampliación de drenaje sanitario en Manzana Centro	SEGUNDA MANZANA ZUNDHO		\$	411,715.74				\$	411,715.74			Contrato	75.00%	30.00%	Adjudicación Directa	No
2017/FAISM006055	Construcción de drenaje pluvial en calle Cuauhtemoc	ALFAJAYUCAN		\$	895,926.46				\$	895,926.46			Contrato	100.00%	98.71%	invitación a cuando menos 3	No
2017/FAISM006056	Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales	EL ESPIRITU		\$	270,099.72				\$	270,099.72			Contrato	30.00%	62.07%	Adjudicación Directa	No

2017/FAISM006057	Construccion de barda perimetral en escuela curso comunitario preescolar"Benito Juarez"	LA HUAPILLA			\$ 414,089.68					\$ 414,089.68			Contrato	100.00%	98.71%	Adjudicacion Directa	No
2017/FAISM006058	Mejoramiento de barda perimetral en centro de educacion preescolar indigena" Benito Juarez"	LA NOPALERA			\$ 78,714.36					\$ 78,714.36			Contrato	40.00%	0.00%	Adjudicacion Directa	No
2017/FAISM006059	Mejoramiento de instalacion electrica en escuela primaria "Lazaro Cardenas" C.C.T. 13DPB0419U	NAXTHEY			\$ 56,595.63					\$ 56,595.63			Contrato	95.00%	99.57%	Adjudicacion Directa	No
2017/FAISM006060	Construccion de drenaje sanitario en calle Penca Larga, Maquey Manso y Maquey Criollo	ALFAJAYUCAN			\$ 216,523.05					\$ 216,523.05			Contrato	95.00%	99.57%	Adjudicacion Directa	No
2017/FAISM006500	Ampliacion fisica del area de obras publicas	ALFAJAYUCAN			\$ 400,000.00					\$ 400,000.00			Contrato	35.00%	30.00%	Adjudicacion Directa	No
			\$ 5,973,697.25	\$ 1,110,166.03	\$ 21,721,426.00	\$ 622,859.60	\$ 10,720,081.18	\$ 5,973,697.25	\$ 1,110,166.03	\$ 21,721,426.00	\$ 622,859.60	\$ 10,720,081.18					

ELABORO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
  
ARQ. JOSE DANIEL VELAZQUEZ FLORES

AUTORIZO  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
  
C. TORIBIO RAMIREZ MARTINEZ

LOGOTIPO:

Insertar el logotipo representativo del Municipio.

<b>MUNICIPIO DE:</b>	Especificar el nombre del Municipio.
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	Especificar el nombre del Fondo o Programa con la que se ejecutará la obra, de tal forma que exista un formato por fondo.
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA:</b>	Indicar el nombre de la unidad administrativa ejecutora de las obras reportadas.
<b>AREA:</b>	Indicar en nombre del área encargada de la información
<b>RESPONSABLE:</b>	Indicar el nombre del responsable del área.
<b>CLAVE DE LA OBRA:</b>	Número o clave con el que se identifica la obra.
<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b>	Indicar el nombre de la obra.
<b>LOCALIDAD:</b>	Indicar el nombre de la Localidad.
<b>ESTRUCTURA FINANCIERA INICIAL:</b>	Montos que conforman la estructura financiera inicial en la columna que corresponda.
<b>ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA:</b>	Montos que conforman la estructura financiera en en caso de modificación por aumento o disminución en la columna que corresponda.
<b>MODALIDAD DE EJECUCIÓN:</b>	Indicar si la obra es por Contrato (C) , Administración directa (AD)
<b>AVANCE ACTUALIZADO FISICO:</b>	Indicar el avance físico real de la obra
<b>AVANCE ACTUALIZADO FINANCIERO:</b>	Indicar los pagos realizados de la obra
<b>TIPO DE ADJUDICACIÓN:</b>	Referir el tipo de adjudicación de la obra de acuerdo al monto.
<b>OBRA RECEPCIONADA:</b>	Anotar si la obra esta entregada y recepcionada por Contraloría del Estado de Hidalgo y/o Contraloría Interna, así como el comité de obra
<b>PARTICIPACION DE FONDOS:</b>	Mencionar, en su caso, la fuente de financiamiento federal que forma parte de la estructura financiera de la obra
<b>ELABORÓ:</b>	Incluir el nombre y firma de la persona que llenó el formato.
<b>AUTORIZÓ:</b>	Incluir el nombre y firma del responsable del área encargada de la información.










**2017/FAISM006001**

**Perforación exploratoria de pozo para agua potable  
(Aportación Municipal)  
LA SALITRERA**

**2017/FAISM006002**

**Construcción de drenaje sanitario Segunda Etapa  
(Aportación Municipal)  
SAN ANTONIO CORRALES**

**2017/FAISM006003**  
**Ampliacion de drenaje sanitario Tercera Etapa**  
**(Aportacion Municipal)**  
**ZOZEA**

**2017/FAISM006004**

**Construcción de sistema de agua potable Primera Etapa  
(aportación municipal)**

**TAXHIE**

**2017/FAISM006005**

**Construcción de pavimento hidráulico en camino de  
acceso  
PUEBLO NUEVO**

**2017/FAISM006006**

**Construcción de pavimento hidráulico en camino de  
acceso**

**EL ZAPOTE (FONTEZUELAS)**



**2017/FAISM006007**

**Construcción de pavimento hidráulico en camino de  
acceso**

**SANN AGUSTIN TLALIXTICAPA**

**2017/FAISM006008**

**Construcción de pavimento hidráulico en camino de  
acceso**

**SANTA MARIA LA PALMA**

**2017/FAISM006009**

**Construcción de pavimento hidráulico en camino de  
acceso  
BAXTHE**

**2017/FAISM006010**

**Ampliación de energía eléctrica en manzana centro  
SANTA MARIA LA PALMA**

**2017/FAISM006011**

**Ampliación de energía eléctrica en 2a. Manzana 2  
LA VEGA**

**2017/FAISM006012**

**Ampliación de red de distribución de agua potable  
NEXNI**

**2017/FAISM006013**

**Construccion de la red de conduccion de agua potable  
primera etapa  
SAN PEDRO LA PAZ**

**2017/FAISM006014**  
**Construcción de fosas sépticas (10 fosas)**  
**EL PEÑON**



**2017/FAISM006015**

**Construcción de fosas sépticas (10 fosas)**

**PRIMERA MANZANA DOSDHA**

**2017/FAISM006016**

**Ampliación de drenaje sanitario en calles Clavel, Girasol,  
Jazmín, Amapola  
CUARTA MANZANA DOTZIHAI**

**2017/FAISM006017**

**Construcción concreto hidráulica en calle principal  
LA NOPALERA**

**2017/FAISM006018**

**Construcción de empedrado y concreto hidráulica en  
calle principal  
CEBOLLETAS**

**2017/FAISM006019**

**Ampliación de energía eléctrica manzana centro  
DECA**

**2017/FAISM006020**

**Ampliación de energía eléctrica en manzana centro  
SAN ANTONIO CORRALES**

**2017/FAISM006021**

**Ampliación de energía eléctrica en calle Pirules  
MILPA GRANDE**

**2017/FAISM006022**

**Ampliación de energía eléctrica manzana la Joya 2  
BAXTHE**



**2017/FAISM006023**

**Mejoramiento de energia electrica manzana la Florida 1**

**SAN PABLO OXTOTIPAN**

**2017/FAISM006024**  
**Ampliación de energía eléctrica 4a manzana**  
**LA VEGA**

**2017/FAISM006025**

**Ampliación de energía eléctrica en la manzana 4  
BOXTHO**

**2017/FAISM006026**

**Mejoramiento de energia electrica manzana la Florida 2**

**SAN PABLO OXTOTIPAN**

**2017/FAISM006028**

**Ampliación de energía eléctrica en manzana centro  
DOYDHE**

**2017/FAISM006029**

**Ampliación de energía eléctrica manzana la Joya 1  
BAXTHE**

**2017/FAISM006030**

**Ampliación de energía eléctrica en 2a manzana 1  
LA VEGA**

**2017/FAISM006031**  
**Ampliacion de drenaje sanitario**  
**BUENAVISTA**



**2017/FAISM006032**

**Ampliacion de drenaje sanitario en camino a Huixthey**

**XAMAGE**

**2017/FAISM006033**

**Equipamiento de pozo profundo de agua potable 3a etapa**

**YONTHE CHICO**

**2017/FAISM006034**

**Construcción de fosas sépticas (10 fosas)**

**LA CAÑADA**

**2017/FAISM006035**

**Ampliación de energía eléctrica en calle Santo Niño  
MILPA GRANDE**

**2017/FAISM006036**

**Ampliación de energía eléctrica en manzana la Cuesta**

**DONGUIÑO**

**2017/FAISM006037**

**Ampliacion de red de distribucion de agua potable en  
calle Union**

**CUARTA MANZANA TOXTHA**

**2017/FAISM006038**

**Equipamiento de carcamo de agua potable  
CUARTA MANZANA TOXTHA**

**2017/FAISM006039**

**Equipamiento de pozo profundo de agua potable(5a  
Etapa)**

**SAN AGUSTIN TLALIXTICAPA**



**2017/FAISM006040**

**Construccion de barda perimetral en escuela preescolar**

**"KUKULCAN" C.C.T. 13KJN17025**

**DECA**

**2017/FAISM006041**

**Construccion de banquetas y guarniciones en camino de  
acceso a Yonthe Grande  
YONTHE GRANDE**

**2017/FAISM006042**  
**Pavimentacion asfaltica de camino**  
**SANTA MARIA XIGUI**

**2017/FAISM006043**

**Construccion de linea de conduccion de agua potable 1a  
Etapa  
LA CRUZ**

**2017/FAISM006044**

**Construccion de linea de conduccion de agua potable 1a**

**Etapas**

**CERRO AZUL**

**2017/FAISM006045**

**Equipamiento de carcamo de agua potable  
SAN ANTONIO TEZOQUIPAN**

**2017/FAISM006046**  
**Mejoramiento de centro de salud**  
**SANTA MARIA XIGUI**

**2017/FAISM006047**

**Construcción de fosas sépticas (10 fosas)**

**LA PIEDAD**



**2017/FAISM006048**

**Ampliación de energía eléctrica en calle Benito Juarez  
Garcia manzana Cerrito  
SANTA MARIA XIGUI**

**2017/FAISM006049**

**Rehabilitacion de red de conduccion de agua potable**

**SAN FRANCISCO SACACHILCO**

**2017/FAISM006050**

**Equipamiento de pozo profundo de agua potable(6a  
Etapa)**

**SAN AGUSTIN TLALIXTICAPA**

**2017/FAISM006051**

**Construccion de drenaje sanitario en calle principal  
SAN LUCAS**

**2017/FAISM006052**

**Construccion de drenaje pluvial en calle Allende  
ALFAJAYUCAN**

**2017/FAISM006053**

**Ampliacion de drenaje sanitario en calle principal  
ALFAJAYUCAN**

**2017/FAISM006054**

**Ampliacion de drenaje sanitario en Manzana Centro  
SEGUNDA MANZANA ZUNDHO**

**2017/FAISM006055**

**Construccion de drenaje pluvial en calle Cuauhtemoc**

**ALFAJAYUCAN**



**2017/FAISM006056**

**Rehabilitacion de la planta de tratamiento de aguas  
residuales**

**EL ESPIRITU**

**2017/FAISM006057**

**Construccion de barda perimetral en escuela curso  
comunitario preescolar"Benito Juarez" C.C.T.**

**13KJN0001T**

**LA HUAPILLA**

**2017/FAISM006058**

**Mejoramiento de barda perimetral en centro de  
educacion preescolar indigena" Benito Juarez" C.C.T.**

**13DCC0361F**

**LA NOPALERA**

**2017/FAISM006059**

**Mejoramiento de instalacion electrica en escuela primaria**

**"Lazaro Cardenas" C.C.T. 13DPB0419U**

**NAXTHEY**

**2017/FAISM006060**

**Construccion de drenaje sanitario en calle Penca Larga,  
Maguey Manso y Maguey Criollo  
ALFAJAYUCAN**

**2017/FAISM006500**  
**Ampliacion fisica del area de obras publicas**  
**ALFAJAYUCAN**







































































































































8910.01  
0.01

2017/FAISM006027
2017/FAISM006028
2017/FAISM006029
2017/FAISM006030
2017/FAISM006031
2017/FAISM006032
2017/FAISM006033
2017/FAISM006034
2017/FAISM006035
2017/FAISM006036
2017/FAISM006037
2017/FAISM006038
2017/FAISM006039
2017/FAISM006040
2017/FAISM006041
2017/FAISM006042
2017/FAISM006043
2017/FAISM006044
2017/FAISM006045
2017/FAISM006046
2017/FAISM006047
2017/FAISM006048
2017/FAISM006049

2017/FAISM006050
2017/FAISM006051
2017/FAISM006052
2017/FAISM006053
2017/FAISM006054
2017/FAISM006055
2017/FAISM006056
2017/FAISM006057
2017/FAISM006058
2017/FAISM006059
2017/FAISM006060
2017/FAISM006061
2017/FAISM006062