



MUNICIPIO DE: ALFAJAYUCAN, HGO.
PROGRAMA DE OBRAS AUTORIZADAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO FAISM
EJERCICIO FISCAL 2020

Unidad Administrativa: Presidencia Municipal de Alfajayucan, Hgo.
Area: Dirección de Obras Públicas
Responsable: Arq. Edith Trejo Tovar

Clave o número de obra	Nombre de la obra	Localidad	Estructura Financiera Inicial					Estructura Financiera Modificada					Modalidad de ejecución	Avance actualizado		Tipo de Adjudicación	Obra recepcionada	Participación de fondos federales	
			Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Total		Físico	Financiero				
	Disponible para obras	Alfajayucan			1,361,602.02		1,361,602.02						-	-	-	-			
2020/FAISM006001	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TAXHIE ETAPA CUATRO DE CUATRO	TAXHIE	500,000.00	629,555.96	655,252.10		1,745,237.05						V	95%	100%	LP	NO	SI	
2020/FAISM006002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE OCTAVIO PAZ EN LA LOCALIDAD EL DOYDHE	DOYDHE			775,522.80		775,522.80						C	100%	100%	AD	NO	NO	
2020/FAISM006003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EL PEÑÓN	EL PEÑÓN			380,640.30		380,640.30						C	100%	100%	AD	NO	NO	
2020/FAISM006004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LOS PIRULES EN LA LOCALIDAD LAS FUENTES	LAS FUENTES			690,241.68		690,241.68						C	100%	100%	AD	NO	NO	
2020/FAISM006005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO EN CAMINO DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE LA PIEDAD	LA PIEDAD			440,102.25		440,102.25						C	100%	100%	AD	NO	NO	
2020/FAISM006006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y EMPEDRADO EN LA AVENIDA REVOLUCIÓN Y CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BOXTHO	BOXTHO			419,103.48		419,103.48						C	100%	100%	AD	NO	NO	
2020/FAISM006007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y EMPEDRADO EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE NEXNI	NEXNI			419,103.48		419,103.48						C	100%	100%	AD	NO	NO	
2020/FAISM006008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE INSURGENTES EN LA LOCALIDAD DE XAMAGE	XAMAGE			816,359.20		816,359.20						C	100%	100%	AD	NO	NO	
2020/FAISM006009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE EJE CENTRAL TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DEL ESPÍRITU	EL ESPÍRITU			786,355.54		786,355.54						C	100%	100%	AD	NO	NO	
2020/FAISM006010	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LA ESTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ALFAJAYUCAN (BARRIO EL CALVARIO)	ALFAJAYUCAN			730,328.96		730,328.96						C	100%	100%	AD	NO	NO	
2020/FAISM006011	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE YONTHE GRANDE	YONTHE GRANDE			772,283.94		772,283.94						C	100%	100%	AD	NO	NO	
2020/FAISM006012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE NAXTHEY	NAXTHEY			786,754.80		786,754.80						C	100%	100%	AD	NO	NO	
2020/FAISM006013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO EN CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA EN LA LOCALIDAD DE LA TERCERA MANZANA	TERCERA MANZANA			360,071.42		360,071.42						C	100%	100%	AD	NO	NO	
2020/FAISM006014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 10 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE ALFAJAYUCAN	ALFAJAYUCAN			236,032.84		236,032.84						C	100%	100%	AD	NO	NO	
2020/FAISM006015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y EMPEDRADO EN CALLE RÍO TULA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO	PUEBLO NUEVO			566,421.60		566,421.60						C	100%	100%	AD	NO	NO	
2020/FAISM006016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SANTO NIÑO EN LA LOCALIDAD DE MILPA GRANDE	MILPA GRANDE			438,371.41		438,371.41						C	100%	100%	AD	NO	NO	
2020/FAISM006017	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MADHO SAN PABLO	MADHO SAN PABLO			349,990.26		349,990.26						C	100%	100%	AD	NO	NO	
2020/FAISM006018	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CERRO AZUL	CERRO AZUL			282,262.66		282,262.66						C	100%	100%	AD	NO	NO	
2020/FAISM006019	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZOZEA	ZOZEA			450,066.80		450,066.80						C	100%	100%	AD	NO	NO	



MUNICIPIO DE: ALFAJAYUCAN, HGO.
PROGRAMA DE OBRAS AUTORIZADAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO FAISM
EJERCICIO FISCAL 2020

Unidad Administrativa: Presidencia Municipal de Alfajayucan, Hgo.
Area: Dirección de Obras Públicas
Responsable: Arq. Edith Trejo Tovar

Clave o número de obra	Nombre de la obra	Localidad	Estructura Financiera Inicial					Estructura Financiera Modificada					Modalidad de ejecución	Avance actualizado		Tipo de Adjudicación	Obra recepcionada	Participación de fondos federales
			Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Total		Físico	Financiero			
2020/FAISM006020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE UNIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA CUARTA MANZANA TOXTHA	CUARTA MANZANA TOXTHA			257,309.96		257,309.96						C	100%	100%	AD	NO	NO
2020/FAISM006021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PIRULES EN LA LOCALIDAD DE LA SEGUNDA MANZANA ZUNDHO	SEGUNDA MANZANA ZUNDHO			807,919.57		807,919.57						C	100%	100%	AD	NO	NO
2020/FAISM006022	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO EN CALLE LA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE	EL ZAPOTE			414,176.40		414,176.40						C	100%	100%	AD	NO	NO
2020/FAISM006023	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL MEZQUITAL EN LA LOCALIDAD DE LA PRIMERA MANZANA DOZDHA	PRIMERA MANZANA DOZDHA			267,929.17		267,929.17						C	100%	100%	AD	NO	NO
2020/FAISM006024	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS	SAN LUCAS			351,078.42		351,078.42						C	100%	100%	AD	NO	NO
2020/FAISM006025	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE EL LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA PAZ	SAN PEDRO LA PAZ			398,622.90		398,622.90						C	100%	100%	AD	NO	NO
2020/FAISM006026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRÁULICA Y EMPEDRADO EN AVENIDA GIRASOL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA XIGUI	SANTA MARIA XIGUI			545,751.41		545,751.41						C	100%	100%	AD	NO	NO
2020/FAISM006027	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES LOS LAURELES, EL CENTENARIO Y EL POSTE EN LA LOCALIDAD DE LA PIEDAD	LA PIEDAD			278,114.50		278,114.50						C	100%	100%	AD	NO	NO
2020/FAISM006028	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO EN CALLE SAN JOSÉ EN LA LOCALIDAD LA CRUZ	LA CRUZ			550,406.00		550,406.00						C	100%	100%	AD	NO	NO
2020/FAISM006029	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRÁULICA Y EMPEDRADO EN CAMINO REAL EN LA LOCALIDAD DE LA VEGA	LA VEGA			545,750.61		545,750.61						C	100%	100%	AD	NO	NO
2020/FAISM006030	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO DE ACCESO AL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SACACHICHILCO	SAN FRANCISCO SACACHICHILCO			400,000.00		400,000.00						C	100%	100%	AD	NO	NO
2020/FAISM006031	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE NUEVA, CALLE MOYCITO, CALLE LICENCIADO Y AV. PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BAXTHE	BAXTHE			515,457.41		515,457.41						C	100%	100%	AD	NO	NO
2020/FAISM006032	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN MANZANA LA PAILA EN LA LOCALIDAD DE DECA	DECA			353,776.01		353,776.01						C	100%	100%	AD	NO	NO
2020/FAISM006033	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE YONTHE CHICO	YONTHE CHICO			544,396.67		544,396.67						C	100%	100%	AD	NO	NO
2020/FAISM006034	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN TLALIXTICAPA	SAN AGUSTIN TLALIXTICAPA			454,444.84		454,444.84						C	100%	100%	AD	NO	NO
2020/FAISM006035	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO EN CALLE NIÑO PERDIDO EN LA LOCALIDAD DEL SAN ANTONIO CORRALES	SAN ANTONIO CORRALES			561,658.88		561,658.88						C	40%	50%	AD	NO	NO
2020/FAISM006036	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE CORRALES EN LA LOCALIDAD DE MADHO CORRALES	MADHO CORRALES			99,944.50		99,944.50						C	100%	50%	AD	NO	NO
2020/FAISM006037	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE XOTHE	XOTHE			293,075.37		293,075.37						C	100%	100%	AD	NO	NO
2020/FAISM006038	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN AV. PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MADHO CORRALES	MADHO CORRALES			88,458.35		88,458.35						C	100%	50%	AD	NO	NO



MUNICIPIO DE: ALFAJAYUCAN, HGO.
PROGRAMA DE OBRAS AUTORIZADAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO FAISM
EJERCICIO FISCAL 2020

Unidad Administrativa: Presidencia Municipal de Alfajayucan, Hgo.
Area: Dirección de Obras Públicas
Responsable: Arq. Edith Trejo Tovar

Clave o número de obra	Nombre de la obra	Localidad	Estructura Financiera Inicial					Estructura Financiera Modificada					Modalidad de ejecución	Avance actualizado		Tipo de Adjudicación	Obra recepcionada	Participación de fondos federales
			Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Total		Físico	Financiero			
2020/FAISM006039	EXTENSIÓN DE RED GENERAL DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE XOTHE (CALLE LOS FRESNOS)	XOTHE			484,291.29		484,291.29						C	30%	50%	AD	NO	NO
2020/FAISM006040	EXTENSIÓN DE RED GENERAL DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CUARTA MANZANA (LA LOMA DOTZIHAI)	CUARTA MANZANA DOTZIHAI			547,504.99		547,504.99						C	60%	50%	AD	NO	NO
2020/FAISM006041	EXTENSIÓN DE RED GENERAL DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE MADHO CORRALES	MADHO CORRALES			305,404.06		305,404.06						C	70%	50%	AD	NO	NO
2020/FAISM006042	EXTENSIÓN DE RED GENERAL DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CUARTA MANZANA (TOXTHA)	CUARTA MANZANA TOXTHA			572,937.58		572,937.58						C	80%	50%	AD	NO	NO
2020/FAISM006043	EXTENSIÓN DE RED GENERAL DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE DONGUIÑO (CAÑADA GUADALUPE)	DONGUIÑO			313,274.44		313,274.44						C	30%	50%	AD	NO	NO
2020/FAISM006044	EXENSIÓN DE RED GENERAL DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CEBOLLETAS (CAMINO AL MANANTIAL)	CEBOLLETAS			373,762.52		373,762.52						C	70%	50%	AD	NO	NO
2020/FAISM006045	EXTENSIÓN DE RED GENERAL DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE XOTHE (CAMINO BAXTHE EL ZAPOTE)	XOTHE			210,535.42		210,535.42						C	30%	50%	AD	NO	NO
2020/FAISM006046	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LINDAVISTA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO OXTOTIPAN	SAN PABLO OXTOTIPAN			535,026.72		535,026.72						C	98%	50%	AD	NO	NO
2020/FAISM006047	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE LA NOPALERA, NAXTHEY	LA NOPALERA NAXTHEY			543,594.98		543,594.98						C	90%	50%	AD	NO	NO
2020/FAISM006048	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE CALLEJONCITO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LA PALMA (PRIMERA ETAPA)	SANTA MARÍA LA PALMA			565,973.70		565,973.70						C	30%	50%	AD	NO	NO
2020/FAISM006049	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO OXTOTIPAN	SAN PABLO OXTOTIPAN			549,884.86		549,884.86						C	98%	50%	AD	NO	NO
2020/FAISM006050	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD LA SALITRERA	LA SALITRERA			975,633.53		975,633.53						C	98%	50%	AD	NO	NO
2020/FAISM006051	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LA PALMA	SANTA MARÍA LA PALMA			575,403.63		575,403.63						C	90%	50%	AD	NO	NO
2020/FAISM006052	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIRUL, CALLE PALMA, CALLE GRANJENO EN LA LOCALIDAD LA HUAPILLA	LA HUAPILLA			518,649.77		518,649.77						C	80%	50%	AD	NO	NO
			500,000.00	629,555.96	25,155,413.98	-	27,607,000.95	-	-	-	-	-						